ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 2

Комиссия в составе:

председателя комиссии	Председатель Комитета должность	О.А.Павлов (фамилия, инициалы)
членов комиссии:	Заместитель председателя должность	А.А.Симухин (фамилия, инициалы)
	Гл. специалист должность	Н.В.Першикова (фамилия, инициалы)
	Инженер должность	И.С.Парыгина (фамилия, инициалы)

Составили настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Теплотрасса в с. Шара-Горохон по ул. Центральная от ТК -16 до Вр-9

(адрес, наименование объекта)

Выявлено: что теплосеть имеет износ 65-70% по всей длине, вследствие длительной эксплуатации, замечены свищи в нижней части трубопроводов, неравномерная толщина труб, коррозия, повышенная аварийность участка более 2 случаев в год.

(описание выявленных дефектов, их местонахождение, площадь, объём, влияние на работоспособность)

Требуется: Перекладка тепловой сети совместно с водоводом на наружню прокладку.

(капитальный ремонт части объекта, замена агрегата и т.д)

Примерный (УКРУПНЕННЫЙ) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Наименование выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Земля участки перехода через дорогу				
1	Вскрытие асфальтового покрытия ширина 2 м	м2	40	2*10
2	Разработка грунтового покрытия глубиной 1 м до поверхности лотков, **условная ширина лотка 1м**	м.п	20	
3	Обратная засыпка	м.п	20	
4	Уплотнение грунта	м2	40	
5	Устройство асфальтового покрытия	м2	40	
Перекладка теплосети Ду80 на участке от ТК-16 до Вр-9 протяженностью 410 метров на наружнюю				
1	Опоры неподвижные для трубопроводов Ду80	шт	2	
2	Опоры через 4 м из блока ФБС 9.3.3	шт	104	Плюс доп блок на неподвижную опору неподвиж. 102+4
3	Опоры, скользящие для трубопроводов Ду80 4м	шт	204	
4	Монтаж теплотрассы наружной прокладкой на низ-	м.п	820	410х2 итого 820 м (т.к. двухтрубка)

	ких опорах Ду80			
5	Прокладка теплотрассы Д40 в футляре под дорогой	м.п	40	20х2
6	Футляр Сталь труба Ду 300	м.п	20	
7	Отводы Ду80	шт.	18	
8	Огрунтовка металлический поверхностей	м2	230	
9	Окраска металлических поверхностей эмалью	м2	230	
10	Изоляция трубопроводов Ду80 матами минераловатными толщ 50мм	м.п	820	
11	Защита изоляции оцинк. листом труб в одну оболочку	м2	492	Длина поверхности 1.2 м Х длина трассы 410 м
12	Устройство врезок в ТС Ду 40	шт	3	Каждая по 2 труб. тс
13	Кран шаровой Ду 40	шт	6	
14	Резьба Ду 40	шт	6	
Ремонт водовода Д 110х6.6 на участке от ТК-16 до Вр-9 протяженностью 410 метров				
1	Опоры, скользящие для трубопроводов Д110 ХВС	шт	102	
2	Монтаж ХВС ПЭ100 SDR17	М.п	410	
3	Изоляция трубопроводов Ду80 матами минераловатными толщ 50мм	м.п	652	
4	Хомуты стяжки 60-70 см	шт	820	
5	Устройство врезок в ХВС ПЭ Д32х2	шт	3	
6	Тройник ПЭ 110х32х110	шт	3	
7	Кран шаровой ПП Ду32	шт	3	

председатель комиссии _____ О.А.Павлов
подпись (фамилия, инициалы)

членов комиссии: _____ А.А.Симухин
подпись (фамилия, инициалы)

_____ Н.В.Першикова
подпись (фамилия, инициалы)

_____ И.С.Парыгина
подпись (фамилия, инициалы)